

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和5年3月6日

計画の名称	清川村公共下水道事業（防災・安全）									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）	交付対象	清川村							
計画の目標	下水道施設の適切な管理を行うことにより、安全・安心・快適な暮らしを支える住環境の保全を図る。									
計画の成果目標（定量的指標）	①下水道施設（浄化センター・圧送センター・マンホールポンプ場）の標準耐用年数を超えた設備を対象に長寿命化計画策定率を0%から100%に増加させる。（H25～26） ②長寿命化計画に基づく長寿命化等対策達成率を0%から36%へ増加させる。（H27～H29）									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値		備考				
			当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H29末)					
① 下水道施設（浄化センター・圧送センター・マンホールポンプ場）における長寿命化計画策定率 ・長寿命化計画策定済みの施設数（箇所）／全施設（箇所）	0%	計画	100%	計画	100%	下水道長寿命化計画に基づき 1期計画（平成27年度～平成29年度）の改築 更新を実施する				
	0%	実績	100%	実績	100%					
② 長寿命化計画に基づく長寿命化等対策達成率 ・長寿命化等対策済みの設備数（箇所）／長寿命化等対策を実施すべき設備数（箇所）	0%	計画	0%	計画	36%					
	0%	実績	0%	実績	36%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	414 293	A	414 293	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
清川村まちづくり課内において実施	事業終了後 公表の方法 清川村ホームページ上にて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

上段： 計画 下段： 実績

交付対象事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	進捗状況	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
A1-A-1	下水道	一般	清川村	直接	清川村	—	改築	処理場・圧送センター・マンホールポンプ場	調査・長寿命化計画策定	100%						23	計画
																23	実績
A1-A-2	下水道	一般	清川村	直接	清川村	—	改築	処理場	改築	100%						350	計画
																248	実績
A1-A-3	下水道	一般	清川村	直接	清川村	—	改築	圧送センター・マンホールポンプ場	改築	100%						41	計画
																22	実績
											合計	414	計画				
											合計	293	実績				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H25	H26	H27	H28	H29			
												小計（下水道事業）						

C 効果促進事業

C1 下水道効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H25	H26	H27	H28	H29			
												小計（下水道事業）						

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>①下水道施設における長寿命化計画策定率：基礎調査を実施するとともに、長寿命化計画を策定したことにより、施設ごとの老朽化に応じた計画的な改築更新事業を進めることができた。</p> <p>②長寿命化計画に基づく長寿命化等対策達成率：長寿命化計画に基づき下水道処理施設・設備の改築工事を実施し、長寿命化等対策達成率が向上したことにより、下水道施設の安全性を確保するとともに良好な状態を維持することができた。</p>		
II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道施設における長寿命化計画策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
	指標②（長寿命化計画に基づく長寿命化等対策達成率）	最終目標値	36%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	36%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・		
3. 特記事項（今後の方針等）				
<div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>				

(参考様式3)

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	清川村公共下水道事業(防災・安全)	
計画の期間	平成25年度～平成29年度(5年間)	交付対象 清川村

